

दिनांक 13.07.2013 को प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग-सह-अध्यक्ष, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार की अध्यक्षता में झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के प्रबंध पर्षद की आहत बैठक की कार्यवाही।


उपस्थिति-संलग्न सूची अनुसार।

दिनांक 15.04.2013 के प्रबंध पर्षद की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई। तदोपरांत बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई।

1. बेलगड़िया में उच्च विद्यालय के संबंध में:- निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्य समाप्त करने का आदेश दिया गया। उच्च विद्यालय के सामने जो अतिक्रमण हुआ है, उस विषय पर अंचलाधिकारी द्वारा कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाय।
2. बेलगड़िया में नाली सफाई:- मुख्य प्रबंधक (असैनिक) ने बताया कि नाली सफाई का कार्य पूर्ण हो गया है एवं प्रथम बिल की प्रक्रिया जारी है। विपत्र का भुगतान एक सप्ताह में करने का आदेश दिया गया।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा M/s H.S.C.L. के विपत्रों के भुगतान में हो रहे बिलम्ब के विषय में जानकारी मांगी गयी। मुख्य प्रबंधक (असैनिक) ने बताया कि मामला बहुत पुराना है एवं उस समय के सभी तकनीकी पदाधिकारी अन्यत्र चले गये हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि M/s H.S.C.L. द्वारा निर्धारित अवधि के बहुत बाद कार्य पूरा किया गया है। यह निर्णय हुआ कि पूर्व में किए गए कार्यों को Final किया जाय। Extension के merit को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो 10% दण्ड लगाया जा सकता है। उनके विपत्र को 15 दिनों में निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

3. बेलगड़िया में डस्टबीन की व्यवस्था:- मुख्य प्रबंधक (असैनिक) ने बताया कि एक औपचारिक प्रस्ताव बनाकर बी.सी.सी.एल. प्रबंधन को भेजा गया है। बी.सी.सी.एल. प्रबंधन उस पर आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र करे। निदेशक तकनीकी (संचालन), बी0सी0सी0एल0 ने प्रबंध पर्षद को इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
4. बी.सी.सी.एल. द्वारा प्रदत्त 850 एकड़ भू-भाग के संबंध में:- प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि दिनांक 16.05.2013 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में मुख्य सचिव का परामर्श हुआ था कि बी.सी.सी.एल. प्रबंधन Old Package के आधार पर इस अधिग्रहित भू-भाग के रैयतों को राहत पैकेज देते हुए नियोजन की व्यवस्था करें। उपायुक्त, धनबाद के हस्ताक्षर से एक पत्र भी बी.सी.सी.एल. प्रबंधन को भेजा गया है। सूचनानुसार बी.सी.सी.एल. प्रबंधन के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। कोयला मंत्रालय से स्वीकृति के उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी।
5. सर्वे कार्य:- प्रभारी पदाधिकारी (R&R) ने बताया कि कार्य में कुछ तेजी आई है किंतु बी.सी.सी.एल. के असहयोगात्मक व्यवहार के कारण आशातीत प्रगति नहीं आ रही है। श्री डी.सी. झा, निदेशक तकनीकी (संचालन) ने आश्वासन दिया कि बी.सी.सी.एल. के कारण यदि कोई कठिनाई आती है तो उन्हें दूरभाष पर सूचना दी जाय। उनके द्वारा तकनीकी निदेशक के सचिव (श्री केशव गुप्ता) का नाम नोडल ऑफिसर के रूप में दिया गया। सर्वे कार्यों में सम्मिलित सभी संस्था यथा JRDA/BCCL एवं Wiz Mantra के दायित्वों एवं भूमिका को step by step उल्लेखित करते हुए एक standard procedure एक सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया गया। यह सर्वे कार्य आगामी तीन माह में पूर्ण हो यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।





6. CSR गतिविधि के अन्तर्गत 40 परिवारों को नियोजन देने के संबंध में— जे.आर.डी.ए. द्वारा बताया गया कि बहुत पहले बी.सी.सी.एल. को ऐसे व्यक्तियों का नाम भेज दिया गया। बी.सी.सी.एल. के तरफ से आश्वासन मिला कि वे शीघ्र इस संबंध में कार्रवाई करेंगे।
7. बरगसिया से बलियापुर झरिया सड़क तक पथ सुदृढीकरण— कार्य में गति लाने एवं शीघ्र पूरा करने का निदेश हुआ। मुख्य अभियंता को कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु भी निर्देशित किया गया।
8. NH-32 के संबंध में— मुख्य प्रबंधक ने कहा कि यह कार्य समय सीमा के अन्दर समाप्त हो जायेगा। इससे प्रबंध पर्वद ने संतुष्टि जताई। मुख्य अभियंता कार्य की गुणवत्ता की भी जांच करेंगे।
9. गौजा बेलगड़िया में 2000 विस्थापित आवास के टाउनशिप के विकास के संबंध में— प्रभारी पदाधिकारी (R&R) ने बताया कि लगभग 50 एकड़ भू-भाग को चार जोन में बाँटा गया है एवं एक जोन 'A' का कार्य चल रहा है। 'B' जोन पर दिनांक 16.07.2013 से कार्य आरम्भ होगा।
10. बेलगड़िया में मंदिर निर्माण— मंदिर के कार्य प्रगति पर है। मुख्य प्रबंधक ने कहा कि यह कार्य समय सीमा के अन्दर समाप्त हो जायेगा।
11. बेलगड़िया में मस्जिद निर्माण— मस्जिद का कार्य प्रगति पर है। मुख्य प्रबंधक ने कहा कि यह कार्य समय सीमा के अन्दर समाप्त हो जायेगा।
12. बेलगड़िया के खराब चापाकलो की मरम्मत— इस संबंध में निर्णय हुआ कि यदि कार्य Minor repair प्रकृति का है तो जे0आर0डी0ए0 इसका रख-रखाव करेगा।
13. बेलगड़िया में बच्चों के लिए पार्क :- इस संबंध में निदेश हुआ कि समय-सीमा के अन्तर्गत इस कार्य को पूरा किया जाय।
14. पार्क में Playing Equipment का Installation— मुख्य प्रबंधक (असैनिक) ने बताया कि अनेकानेक स्मार के बावजूद भी टेकेदार कार्य आरम्भ नहीं किया है। उनका Contract रद्द करने का पत्र दिया गया है। पत्र में दी गई अवधि समाप्त होते ही Contract समाप्त कर दिया जायेगा एवं नया टेंडर निकाला जायेगा।
15. बेलगड़िया टाउनशिप का रख-रखाव— प्रभारी पदाधिकारी (आर.एण्ड आर. एवं स्था.) के द्वारा बताया गया कि मास्टर प्लान में बेलगड़िया टाउनशिप के रख-रखाव का कोई प्रावधान नहीं है। एक प्रस्ताव बना है जिसे अनुमोदन के लिए सक्षम पदाधिकारी के समक्ष रखा गया है। निर्णय हुआ कि प्रस्ताव को शीघ्र पारित किया जाय एवं HPCC को अनुमोदन के लिए भेजा जाय।
16. मास्टर प्लान में निजी स्वामित्व वाले भू-धारकों के भू-सम्पदा का मूल्यांकन— जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को आदेश हुआ कि वे इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करके प्रस्ताव उपस्थापित करें।
17. छोटे-छोटे टाउनशिप को विकसित करने पर विचार— स्वीकृत। प्रस्ताव भूमि की विस्तृत विवरणी के साथ HPCC को भेजा जाय।
18. बी.सी.सी.एल. के Reclaimed भू-भाग पर टाउनशिप विकसित करने के संबंध में— इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बी.सी.सी.एल. का प्रस्ताव है कि



31. श्रीमती दैवन्ती देवी की अनुबंध अवधि का विस्तार :- एक वर्ष के लिए कार्य अवधि विस्तार किया गया।
32. श्री हराधन दास, निजी सहायक की अनुबंध अवधि का विस्तार :- एक वर्ष के लिए कार्य अवधि विस्तार किया गया।
33. श्री विनीत ओझा, लेखापाल की अनुबंध अवधि का विस्तार:- एक वर्ष के लिए कार्य अवधि विस्तार किया गया।
34. जे0आर0डी0ए0 के लिए नया जेनरेटर सेट खरीदने के संबंध में :- प्रबंध पत्र को सूचित किया गया कि जे0आर0डी0ए0 कार्यालय का जेनरेटर सेट बहुत पुराना एवं कम KVA का है। धीरे-धीरे जे0आर0डी0ए0 में manpower बढ़ रहा है, जिसके कारण बिजली की ज्यादा खपत है। इसलिए एक जेनरेटर सेट कय किया जाय। निर्देश दिया गया कि कार्यालय में उपयोग होने वाले KVA का गणना कर उपायुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर Genset कय किया जाए।
35. बेलगड़िया में **Plantation** :- उपायुक्त ने सुझाव दिया कि बेलगड़िया में बहुत से स्थल रिक्त पड़े हुए हैं जिस पर बी0सी0सी0एल0 प्रबंधन Plantation कर सकता है। निदेशक तकनीकी (संचालन) ने सहमति प्रकट की। सही समय में plantation हेतु उन्हें निर्देशित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


उप विकास आयुक्त
--सह--
परियोजना निदेशक
जे0आर0डी0ए0 धनबाद।


प्रमण्डलीय आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग
--सह--
अध्यक्ष,
जे0आर0डी0ए0 धनबाद।


उपायुक्त, धनबाद
--सह--
प्रबंध निदेशक
जे0आर0डी0ए0 धनबाद।



