



## Jharia Rehabilitation and Development Authority, Dhanbad

Hatia More, Golf Ground Road, Hirapur, Po & Dist - Dhanbad, 826001

दिनांक 27.07.2015 को श्रीमती वीणा श्रीवास्तव, प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग-सह-अध्यक्ष, जे0आर0डी0ए0 की अध्यक्षता में आहूत झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के प्रबंध पत्र की 25वीं बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थित:-

1. श्रीमती वीणा श्रीवास्तव, प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग सह अध्यक्ष, जे0आर0डी0ए0।
2. श्री कृपानन्द झा, उपायुक्त, धनबाद-सह-प्रका निदेशक, जे0आर0डी0ए0, धनबाद।
3. श्री अशोक कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त सह परिपालना निदेशक, जे0आर0डी0ए0, धनबाद।
4. श्री डी0 सी0 झा, निदेशक तकनीकी (संचालन) बी0सी0सी0ए0 कोयला गवन, धनबाद।
5. श्री मनोज कुमार, अपर समाहती, धनबाद सह सदस्य, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद।
6. श्री वी0 के0 सिन्हा, पक्षत्रीय निदेशक सह सदस्य, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद।
7. श्री के0 आर0 राजू, उप महाप्रबंधक पर्यवरण सह सदस्य, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद।

सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-प्रका निदेशक के द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त का स्वागत किया गया एवं उनसे अनुमति मिलने के उपरान्त प्रभाषी पदाधिकारी (R&R & I) के द्वारा दिनांक 21.03.2015 के प्रबंध पत्र में दिए गये निर्णय का अनुपालन प्रतिवेदन एवं वर्तमान बैठक के AGENDA का प्रस्तुत किया गया।

1. दिनांक 21.03.2015 की कार्यवाही की सम्पूर्ण की गई।
2. झरिया कोलफील्ड के अग्नि एवं गृ-स्खलन से प्रभावित परिवारों का SOCIO-ECONOMIC SURVEY कार्य के लिए बजट प्रावधान : झरिया कोलफील्ड के अग्नि एवं गृ-स्खलन से प्रभावित 56159 गैर BCCF परिवारों के लिए मास्टर प्लान में "SOCIO-ECONOMIC SURVEY, VALUATION SURVEY AND OTHER SURVEY FOR NON-BCCF HOUSES" नामक बजट शीर्षक सृजित है एवं इस शीर्षक में कुल 141 लाख रुपये की राशि आवंटित है। इस आवंटित राशि में से अभी तक विपणन के शुभान एवं अग्रिम के रूप में लगभग 93 लाख रु0 खर्च हो चुका है। अवशेष राशि 48 लाख है। जून 2015 तक कुल 84497 परिवारों के सर्वेक्षण की सूचना है जिसकी राशिका की जांच चल रही है। FINAL ROUND OF SURVEY चल रहा है किन्तु अभी भी पूरे COAL AREA का सर्वेक्षण बाकी है। सम्मानना है सर्वेक्षित परिवारों की राशिका लगभग एक लाख के उपर जायेगी। MES WITH MANTRA EDUCATIONAL SOLUTION PVT. LTD. को पीले HOUSEHOLD अनुवधित दर (फोटो पहचान पत्र तैयार करना एवं वितरण सहित) रु 21300 (दो सौ तेरह) है। इस प्रकार इस मद का खर्च लगभग 213 लाख हो जान की सम्भावना है। चूंकि इस मद की अवशेष राशि मात्र 48 लाख रह गई है इसलिए आवश्यकता है कि इस मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध रखी जाय।

विचार-विमर्श के बाद अतिरिक्त Budget Provision में 72.00 लाख अतिरिक्त प्रावधान करने की स्वीकृति दी गई। जे0आर0डी0ए0 को आदेश दिया गया कि इस प्रस्ताव को HPPCC के अगले प्रस्ताव में रखा जाय।

3. झरिया मास्टर प्लान में भू-अर्जन के लिए बजट प्राक्कलन : झरिया मास्टर प्लान के अन्तर्गत LAND COMPENSATION एवं LAND ACQUISITION के लिए दो बजट शीर्षक यथा - "RESETTLEMENT LAND COST" एवं "LAND COMPENSATION" सूचित हैं। "RESETTLEMENT LAND COST" में गैर बी०सी०सी०एल० परिवारों के लिए TOWNSHIP विकसित करने हेतु भू-अर्जन करने के संबंध में कुल 227.84 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान PRIVATE एवं ENCROACHER दोनों के लिए सम्मिलित रूप से है। मास्टर प्लान के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मास्टर प्लान में भूमि अर्जन के लिए बजट प्रावधान की गणना 18.17 लाख प्रति हेक्टेयर के दर को आधार मान कर की गई है। सूचनानुसार वर्ष 2008 में (गणना वर्ष) में COST INDEX 1600 के बिन्दु पर था। वर्तमान स्थिति इसके ठीक विपरीत है। वर्तमान में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी भूमि के दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और आज का COST INDEX लगभग 3440 के ऊपर है। दिनांक 12.01.2015 प्रबंध पर्षद में इस POOR BUDGETING पर चर्चा हुई थी और निर्णय लिया गया था कि भू-अर्जन के लिए स्वच्छ बजट प्राक्कलन तैयार किया जाय।

नये LARR Act-13 के मानकों को आधार मानकर कुल 2438.76 एकड़ भू-भाग के अर्जन के लिए बजट तैयार किया गया जिसका अनुमानित बजट प्राक्कलन 5131.81 करोड़ ₹ है। इस राशि में बढ़ोतरी की पूर्ण सम्भावना है क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसमें बढ़ोतरी सम्भावित है। यह बजट प्राक्कलन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनवाद के साथ बैठकर नये भू-अर्जन ऐक्ट (LARR Act 2013) के प्रावधानों के आलोक में तैयार किया गया है एवं उस पर उनका हस्ताक्षर भी है।

पूर्ण विचारोपरान्त RESETTLEMENT LAND COST बजट शीर्षक के अन्तर्गत 5131.81 करोड़ राशि का अतिरिक्त बजट प्राक्कलन स्वीकृत किया गया और HPPCC के अगले बैठक में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।

4. झरिया कोलफिल्ड का अग्नि एवं भू-स्खलन से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण कार्य का अवधि विस्तार :- झरिया कोलफिल्ड के अग्नि एवं भू-स्खलन से प्रभावित 19551 परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण कार्य के लिए दिनांक 27.02.2013 को सर्वश्री WHIZ MANTRA EDUCATIONAL SOLUTION PVT. LTD. से एकराजाम किया गया था। प्रबंध पर्षद के विभिन्न बैठकों में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में सर्वेक्षण की अवधि दिनांक 30.06.2015 तक बढ़ाई गई थी किन्तु अभी भी 5 क्षेत्र यथा पी०बी० एरीया, सिजुआ, कतरारा, गोविन्दपुर एवं लोदना क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ है। कार्य पूर्ण नहीं होने के संबंध में प्रबंध पर्षद में WHIZ MANTRA EDUCATIONAL SOLUTION PVT. LTD. के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि रेलवे की असहयोग एवं बी०सी०सी०एल० द्वारा प्रपत्र में सत्यापन में विलम्ब के कारण सरसमय सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। उपरोक्त पर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बी०सी०सी०एल० प्रबंधन WHIZ MANTRA EDUCATIONAL SOLUTION PVT. LTD. से प्राप्त प्रपत्र को सरसमय सत्यापित कर देना की व्यवस्था करें एवं WHIZ MANTRA EDUCATIONAL SOLUTION PVT. LTD. पुराने अनुबंधित दर पर (₹ 213.00 प्रति HOUSEHOLD/फोटो तैयार करना एवं वितरण सहित) वये हुए 5 क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करें। इसके लिए दिनांक 31 दिसम्बर 2015 तक अंतिम अवधि विस्तार स्वीकृत किया गया।

सर्वेक्षण शत-प्रतिशत शुद्ध हो, इसकी पूरी जिम्मेवारी सर्वेक्षण एजेंसी की होगी।

5. PREPARATION OF DPR FOR DIVERSION OF RAILWAY, TRANSMISSION LINE, WATER PIPE LINE FOR FIRE & SUBSIDENCE AFFECTED AREAS OF JHARIA COAL FIELD ETC. RITES का समय अवधि विस्तार हेतु प्रस्ताव :- इस संबंध में RITES Ltd के प्रतिनिधि द्वारा मानचित्र के आधार पर विविध सूचना दी गई। और यह बताया गया कि

Railway Line Diversion पर सँदे कार्य प्रगति पर है। इस सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि Final Extension of time प्रदान करने के समय RITES Ltd द्वारा किए गए कार्य के मूल एच डाम का जोय की जायगी और उसके फलफूल पर ही पनाब्दी के सँके में निर्णय लिया जायगा। मसल कार्य की आवश्यकता व निरस्तता बनाय रखने हेतु PROVISIONAL EXTENSION OF COMPLETION TIME प्रस्तावित 18 महीने तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

6. वित्तीय वर्ष 2014-15 का AUDITED REPORT का अनुमोदन - मुख्य प्रबंधक (विज) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के Audited report का प्रारूप प्रस्तुत किया गया एवं उनके द्वारा Audit Report एवं MANAGEMENT REPLY के प्रत्येक कॉडिका वन पढकर बोर्ड को सूनाया गया। सभी किन्दुओं पर मग्गीस्ता से चर्चा हुई तथा इस स्वीकृति दी गई।

AUDIT REPORT के निराकरण हेतु जे०आर०डी०ए० प्रबंधन का निदेश दिया गया एवं बिजली विल तथा जल प्रदाय व्यवस्था में गुमताज की समस्या (गुमताज की शीश सीडन) में आन वाली समस्या का HPC के समझ रखने की स्वीकृति दी गई है।

7. दिनांक 30.06.2015 तक का FUND UTILISATION के अनुमोदन के संबंध में - जे०आर०डी०ए० बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष के जून 2015 तक की FUND UTILISATION के विषय में चर्चा की गई। मुख्य प्रबंधक (विज) ने बताया कि साल वित्तीय वर्ष का जून 2015 तक PROGRESSIVE EXPENDITURE ₹० 309.08 करोड़ है एवं अवशेष शीश ₹० 5.80 करोड़ है जिसका सत्यापन INTERNAL AUDIT द्वारा किया जा चुका है। मुख्य प्रबंधक (विज) द्वारा बताया गया कि जे०आर०डी०ए० के पत्रांक BCC/DX GM (BY)M/JRDA/LES/2 दिनांक 26.06.2014 के आलोक में प्रत्येक माह UTILISATION CERTIFICATE भेजा जाता है और अब तक जून 2015 तक का UTILISATION CERTIFICATE भेजा जा चुका है।

8. NEW CAPITAL COMMITMENT के लिए वित्तीय वर्ष 2015-2016 में प्रथम पुनरीक्षित बजट (FIRST REVISED BUDGET ESTIMATE) की स्वीकृति के संबंध में - जे०आर०डी०ए० बोर्ड द्वारा नये कार्य के कार्यान्वयन हेतु बजट की आवश्यकता का ध्यान में रखते हुए प्रथम पुनरीक्षित बजट प्रस्ताव का (लाभ 4150.00 लाख) स्वीकृत पदान की गई है। विवरणी निम्नप्रकार है -

(Rs. in Lakhs)

SN	Particulars	Capital Cost	Remarks
1	Cons. Of 2000 units Visthapit Awas at Lipania Phase-B	₹ 8100.00	Tender Stage
2	DPR for 10000 units Visthapit Awas at Belgoria Phase IV and Lipania Phase-C	₹ 12000.00	Estimate Stage
3	Development work at Belgoria Zone-B	₹ 650.00	Estimate Stage
Total:-		₹ 51050.00	

उपरोक्त में से निम्न विवरणी के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में (2015-16) शीश की आवश्यकता है -

(Rs. in Lakhs)

SN	Particulars	Budget 15-16
1	Cons. Of 2000 units Visthapit Awas at Lipania Phase-B	₹ 1500.00
2	DPR for 10000 units Visthapit Awas at Belgoria Phase IV and Lipania Phase-C	₹ 2000.00
3	Development Work at Belgoria Zone-B	₹ 650.00
Total:-		₹ 4150.00

9. झरिया बिहार कॉलोनी, बेलगड़िया में 2000 विस्तारित आवास :- इस संबंध में ज03420डी090 बोर्ड में निविदा क्रमांक JRDA/VA/IFB-3/2015-16 दिनांक 02.05.2015 के अनुसार e-tendering विधि से की गई निविदा प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया। इस निविदा में पाँच निविदाकर्ताओं ने भाग लिया था। निविदा निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदा समिति जिसके अध्यक्ष उप विकास आयुक्त-सह-परियोजना निदेशक हैं की अध्यक्षता में निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली गई थी। इस निविदा में निम्नलिखित पाँच निविदा कर्ताओं ने भाग लिया

1. M/s Kamladityya Construction Pvt. Ltd.
2. M/s. Supreme Infrastructure India Ltd.
3. M/s. Sunil Hitech Engineers Ltd.,
4. M/s. Patil Construction & Infrastructure Ltd.,
5. M/s Hindustan Steelworks Construction Ltd.,

पाँचों निविदाओं को Price Bid Opening हेतु Eligible पाया गया।

PRICE BID OPENING में इनका STATUS निम्नानुसार है :-

S N	BIDDER NAME	QUOTED %	QUOTED AMOUNT	STATUS
1.	M/s Kamladityya Construction Pvt. Ltd.	0.00 % (at par) estimate cost	₹ 84,23,04,658.00	1-1
2.	M/s. Supreme Infrastructure India Ltd.	2.8% above estimate cost	₹ 86,58,89,189.00	1-2
3.	M/s. Sunil Hitech Engineers Ltd.,	4.5% above estimate cost	₹ 88,02,08,368.00	1-3
4.	M/s. Patil Construction & Infrastructure Ltd.,	5.95% above estimate cost	₹ 89,24,21,786.00	1-4
5.	M/s Hindustan Steelworks Construction Ltd.,	9.39% above estimate cost	₹ 92,13,97,066.00	1-5

M/s Kamladityya Construction Pvt. Ltd., Bokaro 1-1 पाये गये है जिन्होंने यह कार्य AT PAR Estimated Cost of Works करने के लिए Offer दिया है।

निविदा समिति की अनुशंसा पर यह कार्य 1-1 Bidder M/s Kamladityya Construction Pvt. Ltd. Bokaro को AT PAR Estimated Cost i.e. Rs. 842304658/- Award Value पर आवेदन की स्वीकृति प्रदान की।

10. मौजा लिपनियों में 2000 विस्तारित आवास निर्माण कार्य की निविदा :- प्रबंध पर्यट को समक्ष निविदा क्रमांक JRDA/VA/IFB-2/2015-16 दिनांक 01.05.2015 की निविदा प्रक्रिया संबंधी कामकाज प्रस्तुत किये गये। और यह बताया गया की इस निविदा में तीन निविदाकर्ताओं ने भाग लिया था, जिसमें M/s Kamladityya Construction Pvt. Ltd., Bokaro ने Lowest Offer दिया है। 1-1 ने यह कार्य 4.37% Above Estimated Cost of work करने का Offer दिया है। प्रबंध पर्यट ने यह जानना

वासी कि दोनों कार्य चूंकि 2000 विस्थापित आवास निर्माण के हैं व Same Specification में आधारित हैं जो इसमें Lowest Offer बेलगड़िया के 1-1 Offer से कम अधिक हैं।

इस संबंध में प्रबंध पर्यट को बताया गया की इसकी पूर्ण विपणन में विस्थापित आवास निर्माण कार्य हेतु तीन बार निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। प्रथम बार केवल एक निविदा पंजीन के कारण, दूसरी बार कानूनी अड़तन के कारण एवं तीसरी बार 10% से अधिक Rate के Offer आने के कारण रद्द करना पड़ा। प्रबंध पर्यट ने इस संबंध में 1-1 Bidder M/s Kaulalivva Construction Pvt. Ltd., Bokaro से Cost Price Justification के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया एवं समीक्षा की उपरोक्त कार्य आने की अनुमति प्रदान की जा सकती है जब तक कि इस संबंध में अगली प्रबंध पर्यट में निर्णय लिया जायगा।

11. नई भूमि पर 10000 विस्थापित आवास बनाने के लिए DMR हेतु प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव - इस संबंध में जे0आर0डी0ए0 बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और इस संबंध में कबल प्रावधान रखने का आदेश दिया।
12. बेलगड़िया में निर्माणाधीन 2000 (G+3) विस्थापित आवास के निर्माण में विभिन्न DEVELOPMENT WORK (ZONE-II) के कार्य की प्राक्कलन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति हेतु - जे0आर0डी0ए0 बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं इस संबंध में नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पारण करने का आदेश दिया। साथ ही निविदा निपटाने के समय विभिन्न कार्यों का HEADWISE ABSTRACT भी बनाने की राय दी।
13. श्री युगल किशोर, प्रभारी सू-अर्जन, जे0आर0डी0ए0 के अनुबंध अवधि का विस्तार - कर्मियों के काम में यह बात प्रकाश में आई कि श्री युगल किशोर से कतिपय कारणों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है जिसकी जांच चल रही है। यद्यपि इनके अनुबंध का समाप्त नहीं किया जा रहा है किन्तु जबकि इनके स्पष्टीकरण पर निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक इनके अनुबंध विस्तार पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा।
14. श्री अमरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) जे0आर0डी0ए0 के अनुबंध अवधि का विस्तार - प्रभारी पदाधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक (असैनिक) के द्वारा इनकी आवश्यकता पर जोर दिया गया। इनकी सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें पूरा एक वर्ष की अनुबंध विस्तार की स्वीकृति प्रदान (दिनांक 05.10.2015 से 04.10.2016 तक) दी गई।
15. श्रीमती दयवंती देवी, अनुसोविका, जे0आर0डी0ए0 के अनुबंध अवधि के विस्तार के संबंध में: इनकी सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें पूरा एक वर्ष की अनुबंध विस्तार की स्वीकृति (दिनांक 22.10.2015 से 21.10.2016 तक) दी गई।
16. श्री विनित कुमार ओझा, लेखापाल, जे0आर0डी0ए0 के अनुबंध अवधि का विस्तार: इनकी सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें पूरा एक वर्ष की अनुबंध विस्तार की स्वीकृति (दिनांक 08.10.2015 से 07.10.2016 तक) दी गई।
17. अनुबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों के कार्यों की समीक्षा कर प्रबंध निदेशक अपनी कबल में उपस्थापित करें।

अन्यान्य :-

1. प्रभारी पदाधिकारी (R&R & 1 sub.) के द्वारा बेलगड़िया एजेंडिंग के रख रखाव, विद्युत निपटारे के सुयोजन के विषय में बात उठाई गई। मुख्य प्रबंधक (असैनिक) ने भी दिनांक 10/10/2015 पर्याप्त जोर के लिए आ रहे आवेदनों की कमी की। विचार विमर्श के बाद निर्णय हुआ कि इस विषय का

HPCC की बैठक में उठाया गया। इस बीच प्रगरी पदाधिकारी महाप्रबंधक (विद्युत) से मिल कर बेलगाडियावासियों के द्वारा सीधे विद्युत विभाग का मुताबक करने के संबंध में विचार विमर्श करा।


2. प्रगरी पदाधिकारी (R&R & Esib.) के द्वारा बतलाया गया कि डोरगा मारटर प्लान में बिजली 595 खतरनाक स्थलों में से चौथे विकल्पों को 7 (सात) स्थल पीछे रखने के संबंध में प्रस्ताव है। इसलिए वहाँ का सर्वे जे0आर0डी0ए0 द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है। इस संबंध में HPCC में विचार विमर्श कर ADDA के लिए सर्वे कर रहे एजेंसी से सर्वे कराया जा सकता है। इसी बात पर उपायुक्त-सह-प्रबंध निदेशक, जे0आर0डी0ए0 के द्वारा भी बतलाया गया कि इसी प्रकार की समस्या ADDA के साथ भी है। इसके भी कुछ स्थल निरसा अंचल में पड़ता है जिसका सर्वेक्षण जे0आर0डी0ए0 के एजेंसी द्वारा हाजिर बाहिए।

इस संबंध में विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि एक प्रस्ताव बी0सी0सी0ए0 को भेजा जाय और बी0सी0सी0ए0 अपने स्तर से समुचित कार्रवाई करते हुए जयपुर बँक में इस विषय को लाने का कष्ट करे और इसकी सूचना HPCC को भी भेजा जाय।

3. मुख्य प्रबंधक (वित्त) के द्वारा माननीय सदस्यों को बतलाया गया कि MES ANIL MURKIM & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS, DHANAD, के अंकड़ण की अवधि वर्ष 2014-15 तक था जो पूरा हो चुका है। चूँकि इनका कार्य सतोषपूर्ण रहा है इसलिए उनका विनय प्रस्ताव है कि पूर्ण काल (साथ सहित) पर ही वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 का Statutory Audit कराया जा अनुमति प्रदान की जाय। मुख्य प्रबंधक (वित्त) के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

धनवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त हुई।

उपायुक्त, धनवाद  
-सह-  
प्रबंध निदेशक,  
जे0आर0डी0ए0, धनवाद।

  
प्रमण्डलीय आयुक्त,  
उत्तरी छोटानामपुर प्रमण्डल, हजारीबाग  
सह अध्यक्ष,  
जे0आर0डी0ए0, धनवाद।

